

สรุปผลการดำเนินงาน

(รอบ 6 เดือน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า

อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (รอบ ๖ เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคนและสังคม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขปโคก สาธารณูปการอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอพล เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตพื้นที่	✓			๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพลโครงการ/แผนงาน จัดงานรัฐพิธี	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพลโครงการ/แผนงาน จัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	
รวม						๒๖,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	๐	

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ครอบคลุมทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพประชาชนเข้าถึง

(๑) แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ ผู้ปกครอง	เพื่อดำเนินโครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ ผู้ปกครองในการดำเนินกิจกรรมของเด็กนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อตะครองโนนฝ้าย			✓	๕,๐๐๐			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อตะครองโนนฝ้าย และ โรงเรียน อบต.โนนข่า ๑. ค่าการเรียนการสอน (รายหัว) ๒. ค่าหนังสือเรียน ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านบ่อตะครองโนนฝ้าย และนักเรียน โรงเรียน อบต.โนนข่า		✓		๒๕๖,๕๕๐	๘๗,๐๐๐	๑๖๙,๕๕๐	
๓	โครงการปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษา	มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัยมีสาระครบถ้วน สมบูรณ์			✓	๘,๐๐๐			
๔	การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ โรงเรียน	ปรับปรุงสภาพพื้นที่ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งการ เรียนรู้และเป็นสถานที่ที่นักเรียนใช้เป็นแหล่ง การศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม และเป็นการ ส่งเสริมกระบวนการสร้างให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความสนใจในการศึกษาค้นคว้าเสมือนเป็น ห้องสมุดเคลื่อนที่เพื่อบริการแก่นักเรียน			✓	๑๕,๐๐๐			
๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการ อ่านในสถานศึกษา	ส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาให้กับ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อตะครอง โนนฝ้าย			✓	๕,๐๐๐			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๖	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน (ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น)	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการความรู้ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อตะครองโนนฝ้าย	✓			๗,๒๐๐	๗,๒๐๐	๐	
๗	โครงการกิจกรรมมารยาทเด็กไทย	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กิจกรรมมารยาทเด็กไทย			✓	๕,๐๐๐			
๘	โครงการกิจกรรมโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น	โครงการให้ความรู้กิจกรรมโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น			✓	๒,๐๐๐			
๙	โครงการกิจกรรมลูกเสือน้อยปฐมวัย	โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือน้อยปฐมวัย			✓	๓,๐๐๐			
๑๐	โครงการกิจกรรมวันสุนทรภู่	ดำเนินกิจกรรมวันสุนทรภู่			✓	๓,๐๐๐			
๑๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า	การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	
๑๒	โครงการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันสำหรับเด็กปฐมวัย	อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันสำหรับเด็กปฐมวัย			✓	๕,๐๐๐			
๑๓	โครงการเตรียมความพร้อมรองรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน	อบรมให้ความรู้เตรียมความพร้อมรองรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน			✓	๘,๐๐๐			
๑๔	โครงการถวายเทียนพรรษาช่วงประเพณีวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาช่วงประเพณีวันเข้าพรรษา			✓	๕,๐๐๐			
๑๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน	ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า			✓	๘,๐๐๐			
๑๖	โครงการปัจฉิมนิเทศเด็กนักเรียน	จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเด็กนักเรียนที่จบการศึกษา	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๗	โครงการพัฒนาครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า	อบรมให้ความรู้ในการพัฒนาครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า			✓	๘,๐๐๐			
๑๘	โครงการพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อตะครองโนนฝ้าย	อบรมให้ความรู้ในการพัฒนาครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อตะครองโนนฝ้าย			✓	๕,๐๐๐			
๑๙	โครงการภูมิปัญญาช่วยสอน	ดำเนินโครงการภูมิปัญญาช่วยสอนให้กับโรงเรียนอบต.โนนข่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อตะครองโนนฝ้าย			✓	๓,๐๐๐			
๒๐	โครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน	เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนโรงเรียน อบต.โนนข่า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อตะครองโนนฝ้าย ในช่วงปิดภาคเรียน	✓			๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐	
๒๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีกิจกรรม ได้แก่ ๑. กิจกรรมการแสดงบนเวที ๒. การเล่นเกมสืตามฐาน ๓. การทดสอบเขาวงกตปัญหา ๔. การตอบคำถาม/การแสดงความสามารถพิเศษเชิงรางวัล และเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก กลุ่มเป้าหมาย เด็ก และเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า จำนวน ๓๐๐ คน	✓			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๒	โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการให้ความรัก ความกตัญญูให้กับผู้มีพระคุณ กลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อตะครองโนนฝ้าย และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า			✓	๓,๐๐๐			
๒๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า จำนวน 200 วัน จัดสรรคนละ 27 บาท/คน/วัน กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า จำนวน 100 คน		✓		๓๗๘,๐๐๐	๑๖๐,๖๕๐	๒๑๗,๓๕๐	
๒๔	โครงการหนุนน้อยพอเพียง	จัดกิจกรรมหนุนน้อยพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อตะครองโนนฝ้าย และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า			✓	๒,๐๐๐			
๒๕	โครงการหนุนน้อยวัยใส	จัดกิจกรรมโครงการหนุนน้อยวัยใส กลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อตะครองโนนฝ้าย และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า			✓	๕,๐๐๐			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๒๖	โครงการจัดงานไหว้ครู	จัดงานไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูทวดเวที่ต่อครูผู้มีพระคุณ กลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อ ตะครองโนนฝ้าย และโรงเรียนองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนข่า			✓	๕,๐๐๐			
๒๗	โครงการอาเขียนสู่ห้องเรียน ปฐมวัย	จัดกิจกรรมอาเขียนสู่ห้องเรียนปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ่อ ตะครองโนนฝ้าย และโรงเรียนองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนข่า			✓	๓,๐๐๐			
๒๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาเงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อ ตะครองโนนฝ้าย	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อตะครองโนนฝ้าย จำนวน 2 ภาคเรียน รวม 245 วัน จัดสรรคนละ 36 บาท/คน/วัน กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน บ่อตะครองโนนฝ้าย จำนวน 39 คน		✓		๑๗๖,๔๐๐	๗๕,๓๘๔	๑๐๑,๐๑๖	
๒๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา -ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อตะครองโนนฝ้าย ๑. ค่าการเรียนการสอน (รายหัว) ๒. ค่าหนังสือเรียน ๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		✓		๒๕๖,๕๕๐	๘๗,๐๐๐	๑๖๙,๕๕๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
		กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อตะครองโนนฝ้าย							
๓๐	โครงการเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ.	จ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. จำนวน ๖ โรงเรียน ดังนี้ ๑.โรงเรียนบ้านห้วยโจด ๒.โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง ๓.โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี ๔.โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ ๕.โรงเรียนมิตรภาพ ๒ ๖.โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง		✓					
รวม						๑,๒๑๓,๗๐๐	๔๕๐,๒๓๔	๔๘๗,๙๑๖	

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ออกฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลโนนข่า กลุ่มเป้าหมาย จำนวนสุนัขและแมวในเขตพื้นที่ตำบลโนนข่าได้รับการฉีดวัคซีน	✓			๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐	
๒	การกำจัดขยะมูลฝอย	นำขยะที่เก็บในเขตพื้นที่ตำบลโนนข่าไปกำจัดในสถานที่ที่เหมาะสม		✓		๒๒๐,๐๐๐	๖๑,๔๐๘	๑๕๘,๕๙๒	
๓	โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ปีงบประมาณ๒๕๖๙	ทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดหมู่บ้านเขตพื้นที่ตำบลโนนข่า	✓			๒๐,๐๐๐	๑๒,๔๓๒	๗,๕๖๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๔	โครงการอบรมให้ความรู้การลด คัดแยกขยะมูลฝอย และขยะอันตราย	อบรมให้ความรู้การลด คัดแยกขยะมูลฝอย และขยะอันตรายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโนนข่า			✓	๒๐,๐๐๐			
๕	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ๙ หมู่บ้าน			✓	๑๘๐,๐๐๐			
๖	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	อบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น			✓	๕,๐๐๐			
๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	อบรมให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก			✓	๒๐,๐๐๐			
รวม						๕๑๓,๐๐๐	๑๒๑,๘๔๐	๑๖๖,๑๕๐	

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา : เสริมสร้างการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้มีคุณภาพประชาชนเข้าถึงการให้บริการ

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการจ้างเหมาพาหนะรถรับ-ส่งเด็กนักเรียน	จัดการรับ-ส่งเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้กับนักเรียนโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อตะครองโนนฝ้าย		✓		๑๓๕,๐๐๐	๕๙,๕๒๐	๗๕,๔๘๐	
๒	โครงการโนนข่าห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมโนนข่าห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุมีกิจกรรมดังนี้ ๑.ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ๒.จัดกิจกรรมออกกำลังกายห่างไกลจากโรคภัย กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโนนข่า จำนวน ๑๐๐ คน			✓	๕๐,๐๐๐			โอนงบประมาณเพิ่ม ๓๐,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานของผู้สูงอายุตำบลโนนข่า	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพัฒนาศักยภาพ และศึกษาดูงานกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลโนนข่า จำนวน ๑๐๐ คน			✓	๒๐,๐๐๐			
๔	โครงการสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคมตำบลโนนข่า	สงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางสังคมตำบลโนนข่า			✓	๒๗,๐๐๐			
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการ	จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลโนนข่า จำนวน ๕๐ คน			✓	๑๐,๐๐๐			
๖	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพลตามโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดอำเภอพล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดอำเภอพล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙			✓	๒๐,๐๐๐			
๗	เงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพลตามโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	เบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙			✓	๒๐,๐๐๐			
รวม						๒๘๒,๐๐๐	๕๙,๕๒๐	๗๕,๔๘๐	

(๒) แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ	ฝึกอบรมและความรู้ในการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการและผู้สูงอายุในตำบลโนนข่า			✓	๑๕,๐๐๐			

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา : การจัดทำผังเมือง การป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ

(๑)แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	การรังวัดที่ดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรังวัดที่ดินในเขตพื้นที่ตำบลโนนข่า ทั้ง ๙ หมู่บ้าน			✓	๕,๐๐๐			
๒	การวัดคุณภาพน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวัดคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่ตำบลโนนข่า ทั้ง ๙ หมู่บ้าน			✓	๕,๐๐๐			
รวม						๑๐,๐๐๐			

๑.๔ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนในสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน			✓	๒๐,๐๐๐			
๒	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับนักเรียน			✓	๒๐,๐๐๐			
๓	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานประเพณีเข้าพรรษา			✓	๒๐,๐๐๐			
๔	โครงการสืบสานงานใหม่นานาชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานงานใหม่นานาชาติ			✓	๒๐,๐๐๐			
๕	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่			✓	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๕	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง			✓	๒๐,๐๐๐			
รวม						๑๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	

๑.๔ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด			✓	๑๐๐,๐๐๐			
๒	โครงการจัดท้าวีสดุ/อุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน	เพื่อจัดท้าวีสดุ/อุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย			✓	๓๐,๐๐๐			
รวม						๑๓๐,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา : ปรับปรุง/ซ่อมแซมและก่อสร้าง/ถนน/ตรอก/ซอย/อาคารที่ได้มาตรฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบทางรถไฟ ไปบ้านโนนทัน ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบทางรถไฟ ไปบ้านโนนทัน ก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร ตามแบบที่			✓	๔๙๓,๑๐๐			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
		อบต.โนนขำกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู จากบ้านนางนพวรรณ ทองโสภา ถึงหน้าวัดชลชั้นท์ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนขำ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู จากบ้านนางนพวรรณ ทองโสภา ถึงชั้นท์ หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมขยายผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๒.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.โนนขำกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			✓	๓๖๗,๕๐๐			
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู สายบ้านนางบุญมี ชนะเพี้ย ถึงศาลากลางบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนขำ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมขยายผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.โนนขำกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			✓	๔๔๗,๑๐๐			
๔	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนกลางบ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนขำ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการขยายผิวจราจร คสล.กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.โนนขำกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			✓	๑๘๒,๒๐๐			
๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหีนคลุกสายเรียบทางรถไฟ ไปตำบลหนองมะเขือ หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนขำ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหีนคลุกเกรดเฉลี่ยเรียบ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตร.ม. ตาม			✓	๑๐๐,๖๐๐			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
		แบบที่อบต.โนนขำกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
๖	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายลำห้วยโจด ไปบ้านหนองแขวงแอก หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนขำ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	ปรับปรุงถนนดินผิวจราจรหินคลุกเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๗๐ ตร.ม. ตามแบบที่อบต.โนนขำกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			✓	๒๕๖,๓๐๐			
๗	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแขวงแอก หมู่ที่ ๔ ไปบ้านหันน้อย ตำบลโนนขำ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอยบ้านแม่ศิรินทร หมู่ที่ ๕ โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ตามแบบที่อบต.โนนขำกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			✓	๓๑๘,๙๐๐			
๘	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายบ้านนางลลิตา สืบสำราญ ถึงหนองห้วยโจด หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนขำ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๙ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ตามแบบที่อบต.โนนขำกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			✓	๑๑๖,๐๐๐			
๙	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก สายบ้านนางสมพร เจริญสุข ถึงถนนยุทธศาสตร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนขำ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	ปรับปรุงถนนดินหินคลุกเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.โนนขำกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			✓	๒๔๙,๐๐๐			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายบ้านนายสัน มณีโชคสกุล ถึงแยกทางเข้าบ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนข่า อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๕ เมตรยาว ๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.โนนข่ากำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			✓	๗๖,๙๐๐			
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายบ้านนายหนู สีเน หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนข่า อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓ เมตรยาว ๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.โนนข่ากำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			✓	๒๔,๙๐๐			
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายลำห้วยข่า หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนข่า อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกเกรดเกลี่ยเรียบ กว้าง ๓.๕ เมตรยาว ๔๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๕ ตารางเมตร ตามแบบที่อบต.โนนข่ากำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			✓	๒๐๐,๐๐๐			
๑๓	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนข่า อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น	ปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านรูปตัวยู พร้อมฝาปิด ความยาว ๘๕.๕๐ เมตร พร้อมขยายผิวจราจร ตามแบบที่อบต.โนนข่ากำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			✓	๑๖๔,๑๐๐			
๑๔	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางบ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๘	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ศาลากลางบ้านโนนเมือง ขนาดกว้าง ๙.๖๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หรือพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า ๑๑๕.๕๐ ตร.ม.ตามแบบที่ อบต.โนนข่ากำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			✓	๓๖๙,๙๐๐			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ	ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			งบประมาณ			หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ	
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.จากบ้านนางนพร พลหล้า ถึงคันคูบึงละเลิงหวาย หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนข่า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	วางท่อระบายน้ำ ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมความยาว ๑๗๙ เมตร ขยายผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๙ ตารางเมตร พร้อมขยายผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๙ ตร.ม.ตามแบบที่อบต.โนนข่า กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			✓	๔๕๐,๒๐๐			
๑๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.สายบ้านนายอุดร ศรีโคตร ถึงลำห้วยกุดปลาจ้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนข่า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น	วางท่อระบายน้ำ ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมความยาว ๑๔๕ เมตร ตามแบบที่อบต.โนนข่า กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			✓	๒๔๗,๘๐๐			
๑๗	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	จ่ายค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)			✓	๔๐,๐๐๐			
รวม						๔,๑๐๔,๕๐๐			

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) สรุปได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

๑. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ใน รอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา ได้นำกิจกรรม แผนงาน โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา มาจัดทำแผนดำเนินงาน โดยได้จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน แต่การนำกิจกรรม แผนงาน โครงการ เพื่อดำเนินการจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ มีสัดส่วนที่น้อย เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า มีงบประมาณที่จำกัด การดำเนินงานได้ยังไม่ครบทุกโครงการ รวมทั้งบางโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ได้ดำเนินการโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีคุณภาพ

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. งบประมาณมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องดำเนินการพัฒนาอีกมาก

๒. โครงการในแผนงานมีจำนวนมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ

๓. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญกับการทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทำให้การปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุดเท่าที่ควร